

KREDITABRECHNUNG

Verpflichtungskredit	Fr. 335'000.00				
Objekt	Sanierung Trinkwasserleitung Geezhalde / Krummenlandstrasse				
Beschluss	Gemeindeversammlung vom 27. November 2020				
1 Bruttoanlagekosten					
Ausgaben total gemäss Investitionsrechnung Konto	1.7101.5030.17				Fr. 128'357.85
Zuzüglich bezogene Vorsteuern					Fr. 10'393.70
Total Bruttoanlagekosten					Fr. 138'751.55
2 Kreditvergleich					
Verpflichtungskredit					Fr. 335'000.00
Kreditunterschreitung					Fr. -196'248.45
3 Einnahmen					
Einnahmen total gemäss Investitionsrechnung Konto					Fr. 0.00
Ausstehende Subventionen und Beiträge					Fr. 0.00
abzüglich Vorsteuerkürzung					Fr. 0.00
Total Einnahmen					Fr. 0.00
4 Nettoinvestition					
Bruttoanlagekosten ohne bezogene Vorsteuern					Fr. 128'357.85
Total Einnahmen					Fr. 0.00
Nettoinvestition					Fr. 128'357.85
5 Aktivierung					
Übertrag von Konto	14071.30	Anlagenummer	Bilanz	Erfolgsrechnung	Betrag
- Hochbauten					
- Mobilien					
- Tiefbauten		100475	14031.01	7101.3300.31	Fr. 128'357.85
Total der Nettoinvestition:					Fr. 128'357.85
<i>Das total der Nettoinvestition muss mit Ziffer 4 'Nettoinvestition' übereinstimmen</i>					Fr. 0.00
Hinweis: Die Nettoinvestition ist mit der Anlagebuchhaltung abzustimmen.					
6 Erläuterungen					
Zur Umsetzung zum Vorhaben sowie Begründungen von Kreditübertretungen oder wesentlichen Kreditunterschreitungen.					
Es wurde nur die Sanierung der Wasserleitung Geezhalde umgesetzt. Die Trinkwasserleitung Krummenlandstrasse wird im Zusammenhang mit dem Projekt Dägerfeld (GV November 2025) saniert.					

7 Passationen

a) Gemeinderat

Bestätigung des Gemeinderates und der Finanzabteilung gemäss § 94a Abs. 3 GG

Der Gemeinderat und die Leiterin Finanzen bestätigen, dass

- alle buchungspflichtigen Geschäftsfälle, die das vorstehende Projekt bzw. den entsprechenden Verpflichtungskredit betreffen, in der Kreditabrechnung enthalten sind.
- dass das Projekt im Sinne des beschlossenen Verpflichtungskredites realisiert ist.
- dass Informationen zur Projektrealisierung sowie Begründungen zu Kreditabweichungen in den Erläuterungen zur Kreditabrechnung enthalten sind.

Gemeinde Schinznach, 23. Februar 2026

Gemeinde Schinznach,

Gemeinde Schinznach
Abteilung Finanzen

Gemeinderat Schinznach
Gemeindeammann

Leiterin Finanzen

Gemeindeschreiber-Stv.

b) Finanzkommission

Die Finanzkommission der Gemeinde Schinznach hat die vorliegende Kreditabrechnung geprüft und beantragt der Gemeindeversammlung die Genehmigung.

Gemeinde Schinznach, 21. März 2026

Finanzkommission Schinznach
Präsidentin

Aktuar

c) Gemeindeversammlung

Die Gemeindeversammlung der Gemeinde Schinznach hat am 25. Juni 2026 die vorliegende Kreditabrechnung genehmigt.

Gemeinde Schinznach, 25. Juni 2026

Gemeinderat Schinznach
Gemeindeammann

Gemeindeschreiberin

Kostenträger 17101503017 Leitungssanierung Geezhalde / Krummenlandstrasse

Detail nach Belegdatum (01.01.2014 - 31.12.2026), Alle Geschäftsjahre

1 Einwohnergemeinde 300000 Sitzungs-/Taggelder Kommissionen - 101100404 Hilfskonto REWAS (Debi/Kredi)

Einwohnergemeinde Schinznach









BelDatum	Text	Beleg A	GKART/KTO PROJ	GKST/KTR GPROJ	Soll	Haben	Saldo
Saldo inkl. Vortrag							
06.12.2022	225101/10328224/STEINMANN Honorar Ausarbeitung Kostenvoranschlag Erneuerung Wasserleitung Geezhalde 111 7.7%	K	2000001				
06.12.2022	10328224 STEINMANN Honorar Ausarbeitung Kostenvoranschlag Erneuerung Wasserleitung Geezhalde 111 7.70	225101 K+	2000001		891.95		891.95
	225101				-63.75		828.20
20.02.2024	241209/10328123/NACHFUEHRUNGSGEO Nachführungsgeometer, Trinkwasserleitungsverbindung Geezhalde/Krummenlandstr. 111 8.1%	K	2000001				
20.02.2024	10328123 NACHFUEHRUNGSGEO Nachführungsgeometer, Trinkwasserleitungsverbindung Geezhalde/Krummenlandstr. 111 8.10	241209 K+	2000001		327.40		1'155.60
	241209				-24.55		1'131.05
26.07.2024	243321/10328224/STEINMANN 1. Akonto Projekt Wasserleitung Geezhalde-Krummenlandstrasse 111 8.1%	K	2000001				
26.07.2024	10328224 STEINMANN 1. Akonto Projekt Wasserleitung Geezhalde-Krummenlandstrasse 111 8.10	243321 K+	2000001		4'324.00		5'455.05
	243321				-324.00		5'131.05
11.12.2024	245502/10329829/DRILLJET AG Spül- und Kernbohrung, Geezhalde Erneuerung Wasserleitung 111 8.1%	K	2000001				
11.12.2024	10329829 DRILLJET AG Spül- und Kernbohrung, Geezhalde Erneuerung Wasserleitung 111 8.10	245502 K+	2000001		16'675.85		21'806.90
	245502				-1'249.55		20'557.35
18.12.2024	245729/10329794/VALLI AG STRASSE Wasserleitung Getzhaldenweg 111 8.1%	K	2000001				
18.12.2024	10329794 VALLI AG STRASSE Wasserleitung Getzhaldenweg 111 8.10	245729 K+	2000001		9'217.20		29'774.55
	245729				-690.65		29'083.90
18.12.2024	245730/10329794/VALLI AG STRASSE Wasser-Hausanschluss Getzhaldenweg 111 8.1%	K	2000001				
18.12.2024	10329794 VALLI AG STRASSE Wasser-Hausanschluss Getzhaldenweg 111 8.10	245730 K+	2000001		2'724.75		31'808.65
	245730				-204.15		31'604.50
31.12.2024	245971/10328224/STEINMANN 2. Akonto Projekt Wasserleitung Geezhalde 111 8.1%	K	2000001				
31.12.2024	10328224 STEINMANN 2. Akonto Projekt Wasserleitung Geezhalde 111 8.10	245971 K+	2000001		10'810.00		42'414.50
	245971				-810.00		41'604.50
25.02.2025	250772/10328444/FREI INFRA AG Abschlussarbeiten Projekt Geezhalde 111 8.1%	K	2000001				

Kostenträger 17101503017 Leitungssanierung Geezhalde / Krummenlandstrasse

Detail nach Belegdatum (01.01.2014 - 31.12.2026), Alle Geschäftsjahre

1 Einwohnergemeinde 300000 Sitzungs-/Taggelder Kommissionen - 101100404 Hilfskonto REWAS (Debi/Kredi)

Einwohnergemeinde Schinznach

BelDatum	Text	Beleg A	GKART/KTO PROJ	GKST/KTR GPROJ	Soll	Haben	Saldo
25.02.2025	10328444 FREI INFRA AG Abschlussarbeiten Projekt Geezhalde 111 8.10 I	250772 K+	2000001		11'760.70		53'365.20
	250772				-881.25		52'483.95
27.03.2025	251539/10328444/FREI INFRA AG Ersatz Wasserleitung Geezhalde 111 I 8.1%	K	2000001				
27.03.2025	10328444 FREI INFRA AG Ersatz Wasserleitung Geezhalde 111 8.10 I	251539 K+	2000001		13'221.75		65'705.70
	251539				-990.70		64'715.00
09.04.2025	251469/10328444/FREI INFRA AG Geezhalde Hausanschluss Sommer 111 I 8.1%	K	2000001				
09.04.2025	10328444 FREI INFRA AG Geezhalde Hausanschluss Sommer 111 8.10 I	251469 K+	2000001		469.60		65'184.60
	251469				-35.20		65'149.40
09.04.2025	251470/10328444/FREI INFRA AG Geezhalde Hausanschluss Sommer 111 I 8.1%	K	2000001				
09.04.2025	10328444 FREI INFRA AG Geezhalde Hausanschluss Sommer 111 8.10 I	251470 K+	2000001		3'604.05		68'753.45
	251470				-270.05		68'483.40
09.04.2025	251540/10329794/VALLI AG STRAS SE Wasserleitung Geezhalde 02/2025 111 I 8.1%	K	2000001				
09.04.2025	10329794 VALLI AG STRASSE Wasserleitung Geezhalde 02/2025 111 8.10 I	251540 K+	2000001		1'230.75		69'714.15
	251540				-92.20		69'621.95
05.05.2025	252044/10329941/MEYER BAU AG 1. Akonto Projekt Geezhalde Erneuerung Wasser- und R ohrleitungen 111 I 8.1%	K	2000001				
05.05.2025	10329941 MEYER BAU AG 1. Akonto Projekt Geezhalde Erneuerung Wasser- und Rohrleitungen 111 8.10 I	252044 K+	2000001		17'337.00		86'958.95
	252044				-1'299.05		85'659.90
15.06.2025	252559/10328444/FREI INFRA AG Teilrechnung Ersatz Wasserleitung Getzhalde 111 I 8.1%	K	2000001				
15.06.2025	10328444 FREI INFRA AG Teilrechnung Ersatz Wasserleitung Getzhalde 111 8.10 I	252559 K+	2000001		4'443.45		90'103.35
	252559				-332.95		89'770.40
08.07.2025	253057/10328444/FREI INFRA AG Rohrlegearbeiten 111 I 8.1%	K	2000001				
08.07.2025	10328444 FREI INFRA AG Rohrlegearbeiten 111 8.10 I	253057 K+	2000001		3'595.30		93'365.70
	253057				-269.40		93'096.30
05.10.2025	254219/10328444/FREI INFRA AG Schlussrechnung mit Anschluss Hydrant 84/85 111 I 8.1%	K	2000001				
05.10.2025	10328444 FREI INFRA AG Schlussrechnung mit Anschluss Hydrant 84/85 111 8.10 I	254219 K+	2000001		7'277.80		100'374.10
					-545.35		99'828.75

Kostenträger 17101503017 Leitungssanierung Geezhalde / Krummenlandstrasse

Detail nach Belegdatum (01.01.2014 - 31.12.2026), Alle Geschäftsjahre

1 Einwohnergemeinde 300000 Sitzungs-/Taggelder Kommissionen - 101100404 Hilfskonto REWAS (Debi/Kredi)

Einwohnergemeinde Schinznach

BelDatum	Text	Beleg A	GKART/KTO PROJ	GKST/KTR GPROJ	Soll	Haben	Saldo
	254219						
05.10.2025	254220/10329941/MEYER BAU AG Baumeisterarbeiten 111 8.1%	K	2000001				
05.10.2025	10329941 MEYER BAU AG Baumeisterarbeiten 111 8.10	254220 K+	2000001		8'923.95		108'752.70
					-668.70		108'084.00
	254220						
05.10.2025	254221/10329941/MEYER BAU AG Baumeisterarbeiten 111 8.1%	K	2000001				
05.10.2025	10329941 MEYER BAU AG Baumeisterarbeiten 111 8.10	254221 K+	2000001		6'782.05		114'866.05
					-508.20		114'357.85
	254221						
24.10.2025	254524/10328224/STEINMANN 3. Akonto, Geezhalde Erneuerung Wasserleitung 111 8.1%	K	2000001				
24.10.2025	10328224 STEINMANN 3. Akonto, Geezhalde Erneuerung Wasserleitung 111 8.10	254524 K+	2000001		15'134.00		129'491.85
					-1'134.00		128'357.85
	254524						
Total Kostenart	503001 Tiefbauten				128'357.85	0.00	128'357.85
Kostenträger Soll							128'357.85
Kostenträger Haben							0.00
Kostenträger	17101503017 Leitungssanierung Geezhalde / Krummenlandstrasse						128'357.85